

Zestawienie ostatnich z wykonanych robót drogowych, przedłożonych do rozliczenia i odbioru, na poszczególnych odcinkach drogi DW 673, na zadaniu: „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości”						
Lp.	Odcinek DW 673 Trasa Główna	UWAGI	Ostatni wykonany i zgłoszony do odbioru i rozliczenia asortyment robót drogowych	Status Robót	Krótki komentarz	Numer dokumentu odbiorowego
1.	10+983-11+080		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		41/Z/673.18/05/2017
2.	11+080-11+090 (11+080-11+130 SP)		Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 20 cm	ODEBRANE		350/Z/673.18/11/2017
3.	11+130-11+590 SP		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5	ODEBRANE		565/Z/673.18/01/2018
3.	11+090-11+590 SL		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm KR5	ODEBRANE		604/Z/673.18/01/2018
4.	11+590-11+740	KONSTRUKCJA NIE WYSTĘPUJE W PROJEKCIE	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	379/Z/673.18/11/2017 z rewizjami
			Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 22 cm		Wykonane niezgodnie z projektem. Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstwy leżącej poniżej.	385/Z/673.18/11/2017 z rewizjami
5.	11+740-11+750		Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 20 cm	ODEBRANE		386/Z/673.18/11/2017
6.	11+750-12+300		Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 20 cm	BRAK ODBIORU	Kontrolne pomiary geodezyjne wykazały niedopuszczalne specyfikacją odstępstwa rzędnych wysokościowych od dokumentacji projektowej, sięgające w km 12+300 - 9 cm, w km 11+900 - 8 cm, w km 12+160 - 6 cm. W pozostałych przekrojach do 5 cm.	744/Z/673.18/04/2018
7.	12+300-12+400		Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 15 cm	ODEBRANE		746/Z/673.18/04/2018
8.	12+400-12+610		Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 20 cm	BRAK ODBIORU	Kontrolne pomiary geodezyjne wykazały niedopuszczalne specyfikacją odstępstwa rzędnych wysokościowych od dokumentacji projektowej, sięgające w km 12+400 i 12+440 - 12 cm, w km 12+560 - 7 cm. W pozostałych przekrojach do 5 cm.	745/Z/673.18/04/2018
9.	12+610-12+770	WARSTWA NIE WYSTĘPUJE W PROJEKCIE	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	530/Z/673.18/01/2018 z rewizją
10	12+770-12+780		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR5	ODEBRANE		566/Z/673.18/01/2018
11	12+780-13+140		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm KR5	ODEBRANE		605/Z/673.18/01/2018
12	13+140-13+380 SL		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR5	ODEBRANE		566/Z/673.18/01/2018
13	13+140-13+380 SP		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm KR5	ODEBRANE		606/Z/673.18/01/2018
14	13+380-13+420		Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 20 cm	ODEBRANE		598/Z/673.18/01/2018
15	13+420-14+075	KONSTRUKCJA NIE WYSTĘPUJE W PROJEKCIE	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	544/Z/673.18/01/2018 z rewizją
			Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 22 cm		Wykonane niezgodnie z projektem. Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstwy leżącej poniżej.	599/Z/673.18/01/2018, 541/Z/673.18/01/2018, 603/Z/673.18/01/2018 z rewizjami
16	14+075-14+100		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	395/Z/673.18/12/2017
17	14+100-14+280		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		464/Z/673.18/12/2017, 42/Z/673.18/05/2017
18	14+280-14+320		Koryto pod konstrukcję	ODEBRANE		514/Z/673.18/12/2017
19	14+320-14+400		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25 cm RM 2,5 Mpa	ODEBRANE		518/Z/673.18/12/2017
20	14+400-14+410		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm RM 1,5 Mpa	ODEBRANE		519/Z/673.18/15/2017
21	14+410-14+550		Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 20 cm	BRAK ODBIORU	Kontrolne pomiary geodezyjne wykazały niedopuszczalne specyfikacją odstępstwa od dokumentacji projektowej w lokalizacji 14+440, 14+480, 14+520. Wyniki badań kontrolnych wskazują na niezgodne z SST. D.04.04.01 parametry zagęszczenia (stosunek E ₂ do E ₁ > niż 2,2).	737/Z/673.18/5/2018
22	14+550-14+810		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm RM 1,5 Mpa	ODEBRANE		519/Z/673.18/12/2017, 520/Z/673.18/12/2017
23	14+810-15+000		Warstwa mrozochronna gr. 30 cm	ODEBRANE		547/Z/673.18/01/2018
24	15+000-15+440		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25 cm RM 2,5 Mpa	ODEBRANE		542/Z/673.18/01/2018
25	15+440-15+460		Koryto pod konstrukcję	ODEBRANE		515/Z/673.18/12/2017
26	15+460-15+840		Podłoże pod nasyp	ODEBRANE		112/Z/673.18/08/2017
27	15+840-16+570		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		42/Z/673.18/05/2017, 464/Z/673.18/12/2017
28	16+570-16+660		Koryto pod konstrukcję	BRAK ODBIORU	Koryto nieprzygotowane zgodnie z wymaganiami SST D.04.01.01. Liczne koleiny i nierówności. Teren nieuporządkowany.	767/Z/673.18/05/2018
29	16+660-16+800		Podłoże pod nasyp	BRAK ODBIORU	Podłoże nieprzystosowane do wymogów SST D.04.01.01. Nie przedłożono inwentaryzacji geodezyjnej rzędnych wysokościowych.	768/Z/673.18/05/2018
30	16+800-17+100		Wykop z transportem gruntu na odkład/ Wymiana gruntu	ODEBRANE		647/Z/673.18/01/2018 z rewizją
31	16+800-17+100		Nasyp z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu / Wymiana gruntu	BRAK ODBIORU	Badania kontrolne laboratorium Zamawiającego wykazały niezgodność wykonanych robót w stosunku do dokumentacji projektowej. Brak wymaganego zagęszczenia (Lab nr 1426).	646/Z/673.18/01/2018 z rewizją

32	(16+920-17+100)		(Wykop z transportem gruntu na odkład, dotyczy włośnie wykonania rowów odwadniających na powyższym odcinku)	BRAK ODBIORU	(Brak dokumentów potwierdzających utylizację materiałów z wykopu na odkład. Przedłożone przez Wykonawcę pomiary robót zgłoszonych do odbioru, wykazują niezgodność wykonanych robót z SST D.02.01.01. p.5.26. oraz p.8.)	(732/Z/673.18/04/2018)
33	17+100-17+520		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		464/Z/673.18/12/2017, 67/Z/673.18/07/2017
34	17+100-17+520		(Wykop z transportem gruntu na odkład)	BRAK ODBIORU	(Brak dokumentów potwierdzających utylizację materiałów z wykopu na odkład. Przedłożone przez Wykonawcę pomiary robót zgłoszonych do odbioru, wykazują niezgodność wykonanych robót z SST D.02.01.01. p.5.26. oraz p.8.)	(732/Z/673.18/04/2018)
35	17+520-17+780		Podłoże pod nasyp	ODEBRANE		113/Z/673.18/08/2017
36	17+780-18+040		Wykop z transportem gruntu na odkład	BRAK ODBIORU	Brak dokumentów potwierdzających utylizację materiałów z wykopu na odkład. Przedłożone przez Wykonawcę pomiary robót zgłoszonych do odbioru, wykazują niezgodność wykonanych robót z SST D.02.01.01. p.5.26. oraz p.8.	733/Z/673.18/04/2018
37	17+040-18+060		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		67/Z/673.18/07/2017
38	18+060-18+180		Podłoże pod nasyp	ODEBRANE		114/Z/673.18/08/2017 z rewizją
39	18+180-18+410		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		67/Z/673.18/07/2017, 480/Z/673.18/12/2017
40	18+410-18+430		Na tym odcinku nie zgłaszano do odbioru i rozliczenia żadnych robót drogowych.			
41	18+430-18+440		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		67/Z/673.18/07/2017
42	18+440-18+665	WARSTWA NIE WYSTĘPUJE W PROJEKCIE	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	535/Z/673.18/01/2018 z rewizją
43	18+665-18+700		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm RM 1,5 Mpa	ODEBRANE		165/Z/673.18/09/2017
44	18+700-18+920		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25 cm RM 2,5 Mpa	ODEBRANE		164/Z/673.18/09/2017
45	18+920-19+120		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	BRAK ODBIORU	Potwierdzenie wykonanych robót. Brak informacji od Wykonawcy o sposobie zagospodarowania pozyskanego materiału.	774/Z/673.18/05/2018
46	19+120+19+160		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		67/Z/673.18/07/2017
47	19+160-19+600	WARSTWA NIE WYSTĘPUJE W PROJEKCIE	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	536/Z/673.18/01/2018 z rewizją
48	19+600-20+000		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		67/Z/673.18/07/2017, 42/Z/673.18/05/2017, 70/Z/673.18/08/2017
49	20+000-20+180		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25 cm RM 2,5 Mpa	ODEBRANE		528/Z/673.18/01/2018
50	20+180-20+200		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm RM 1,5 Mpa	ODEBRANE		527/Z/673.18/01/2018
51	20+200-20+440	WARSTWA NIE WYSTĘPUJE W PROJEKCIE	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	526/Z/673.18/01/2018 z rewizją
52	20+440-20+500		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		70/Z/673.18/08/2017
53	20+500-20+520		Koryto pod konstrukcję	ODEBRANE		193/Z/673.18/09/2017
54	20+520-20+740	WARSTWA NIE WYSTĘPUJE W PROJEKCIE	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	585/Z/673.18/01/2018 z rewizją
55	20+740-21+060		Wykop z transportem gruntu na odkład/ Wymiana gruntu	BRAK ODBIORU	Brak dokumentów potwierdzających utylizację materiału pozyskanego na odkład.	747/Z/673.18/04/2018
			Nasyp z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu / Wymiana gruntu		Badania kontrolne wykazały niezgodność wykonanego nasypu z SST (oraz późniejszych wyjaśnień Projektanta, pismo z dnia 20.06.2017, segregator nr 11 - operat kołaudacyjny). Brak wymaganego zagęszczenia w km 20+800.)	748/Z/673.18/04/2018
56	21+060-21+330		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25 cm RM 2,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Geodezyjne pomiary kontrolne wykazały niedopuszczalne odstępstwa w zakresie rzędnych wykonanej warstwy.	488/Z/673.18/12/2017 z rewizją
57	21+330-21+370		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Geodezyjne pomiary kontrolne wykazały niedopuszczalne odstępstwa w zakresie rzędnych wykonanej warstwy.	489/Z/673.18/12/2017 z rewizją
58	21+370-21+680		Wykop z transportem gruntu na odkład/ Wymiana gruntu	ODEBRANE		611/Z/673.18/01/2018
			Nasyp z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu / Wymiana gruntu			610/Z/673.18/01/2018
59	21+680-21+800		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	572/Z/673.18/12/2017
60	21+800-21+930		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25 cm RM 2,5 Mpa	ODEBRANE		537/Z/673.18/01/2018
61	21+930-22+060	WARSTWA NIE WYSTĘPUJE W PROJEKCIE	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	538/Z/673.18/01/2018 z rewizją
62	22+060-22+330		Wykop z transportem gruntu na odkład	BRAK ODBIORU	Brak dokumentów utylizacji materiałów z wykopu. Objętość wykopu policzona niezgodnie z założeniami dokumentacji projektowej, np. w przekrojach: 22+080,22+240, 22+280. Pomiary wykopów przedłożone do rozliczenia sa niezgodne z założeniami dokumentacji projektowej oraz nie spełniają wymagań SST D.02.01.01. w p. 5.26. oraz p. 8.	704/Z/673.18/04/2018
63	22+330-22+440	WARSTWA NIE WYSTĘPUJE W PROJEKCIE	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	540/Z/673.18/01/2018 z rewizją
64	22+440-22+560		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25 cm RM 2,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Geodezyjne pomiary kontrolne wykazały niedopuszczalne odstępstwa w zakresie rzędnych wykonanej warstwy.	491/Z/673.18/12/2017 z rewizją

65	22+560-22+600		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm RM 1,5 Mpa	ODEBRANE		492/Z/673.18/12/2017
66	22+600-22+650		Podłoże pod nasyp	ODEBRANE		589/Z/673.18/01/2018
67	22+650-22+780		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	206/Z/673.18/10/2017
68	22+780-22+800		Podłoże pod nasyp	ODEBRANE		144/Z/673.18/09/2017
69	22+800-22+940		Wykop z transportem urobku do wbudowania w nasyp	BRAK ODBIORU	Pomiary przedłożone przez Wykonawcę wskazują na wykonanie wykopów zgłoszonych do odbioru i rozliczenia niezgodnie z dokumentacją projektową (SST D.02.01.01. p. 5.26. oraz p. 8.), co wpływa na objętość wykopu wskazaną we wniosku. Brak badań potwierdzających przydatność gruntów z wykopu do budowy nasypów (SST D.02.01.01. p. 2.3.).	635/Z/673.18/01/2018 z rewizją
70	22+940-23+040		Podłoże pod nasyp	ODEBRANE		149/Z/673.18/09/2017
71	23+040-23+100		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	178/Z/673.18/09/2017
72	23+100-23+255		Podłoże pod nasyp	ODEBRANE		149/Z/673.18/09/2017, 222/Z/673.18/10/2017
73	23+255-23+440		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	187/Z/673.18/09/2017
74	23+440-23+460		Wykop z transportem gruntu na odkład/ Wymiana gruntu	ODEBRANE		50/Z/673.18/07/2017
			Nasyp z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu / Wymiana gruntu			51/Z/673.18/07/2017
75	23+460-23+510		Podłoże pod nasyp	BRAK ODBIORU	Brak inwentaryzacji geodezyjnej rzędnych wysokościowych wg p 6.2.6. (D.04.01.01.). Pomiary kontrolne wykazały niezgodność wykonanych robót z SST D.04.01.01 p.6.2.	770/Z/673.18/05/2018
76	23+510-23+600		Koryto pod konstrukcję	ODEBRANE		204/Z/673.18/10/2017
77	23+600-23+668		Koryto pod konstrukcję	BRAK ODBIORU	W powyższej lokalizacji dotąd nie przedłożono prawidłowego obmiaru wykopu, poprzedzającego przygotowanie koryta, który nie jest zatwierdzony. Pomiary Wykonawcy dla robót wykopowych w tej lokalizacji wskazują na wykonanie robót niezgodnie z projektem (Wniosek odbiorowy nr 707).	773/Z/673.18/05/2018
78	23+668-23+700		Podłoże pod nasyp	BRAK ODBIORU	Brak inwentaryzacji geodezyjnej rzędnych wysokościowych wg SST D.04.01.01. p. 6.2.6. Pomiary kontrolne nie potwierdzają zgodności wykonanych robót z projektem.	772/Z/673.18/05/2018
79	23+700-23+920		Wykop z transportem gruntu na odkład/ Wymiana gruntu	ODEBRANE		613/Z/673.18/01/2018
			Nasyp z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu / Wymiana gruntu			612/Z/673.18/01/2018
80	23+920-24+286		Mechaniczne u sunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		24/Z/673.18/05/2017, 6/Z/673.18/05/2017
81	24+286-24+296		Podłoże pod nasyp	BRAK ODBIORU	Brak inwentaryzacji geodezyjnej rzędnych wysokościowych wg SST D.04.01.01. p. 6.2.6. Pomiary kontrolne w terenie nie potwierdzają zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową SST D.04.01.01. p. 6.2.	772/Z/673.18/05/2018
82	24+296-24+560		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE		184/Z/673.18/09/2017
83	24+560-24+780		Wykop z transportem gruntu na odkład/ Wymiana gruntu	ODEBRANE		615/Z/673.18/01/2018
			Nasyp z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu / Wymiana gruntu			614/Z/673.18/01/2018
84	24+780-24+915		Wykop z transportem gruntu na odkład/ Wymiana gruntu	BRAK ODBIORU	Przedmiotowe roboty nieuwjęte w dokumentacji projektowej. Badania kontrolne nie potwierdzają występowania torfów na przedmiotowym odcinku.	617/Z/673.18/01/2018
			Nasyp z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu / Wymiana gruntu		Dokumentacja projektowa nie zakłada wymiany gruntów w przedmiotowej lokalizacji. Badania kontrolne nie potwierdzają konieczności wymiany gruntów w przedmiotowej lokalizacji.	616/Z/673.18/01/2018
85	24+915-25+120		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	523/Z/673.18/12/2017
86	25+120-25+279		Koryto pod konstrukcję	ODEBRANE		205/Z/673.18/10/2017, 587/Z/673.18/12/2017
87	25+279-25+370		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	573/Z/673.18/12/2017
88	25+370-25+488		Koryto pod konstrukcję	ODEBRANE		216/Z/673.18/10/2017
89	25+488-25+693		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	574/Z/673.18/12/2017
90	25+693-25+850		Koryto pod konstrukcję	ODEBRANE		203/Z/673.18/10/2017
91	25+850-25+989		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	575/Z/673.18/12/2017
92	25+989-26+235		Koryto pod konstrukcję	ODEBRANE		194/Z/673.18/09/2017
93	26+235-26+240		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	487/Z/673.18/12/2017
94	26+240-27+300		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm RM 1,5 Mpa	ODEBRANE		539/Z/673.18/01/2018
95	27+300-27+320		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	481/Z/673.18/12/2017
96	27+320-27+550		Koryto pod konstrukcję	ODEBRANE		243/Z/673.18/10/2017
97	27+550-27+720		Wykop z transportem gruntu na odkład/ Wymiana gruntu	ODEBRANE		338/Z/673.18/10/2017
			Nasyp z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu / Wymiana gruntu			337/Z/673.18/10/2017
98	27+720-28+010		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	522/Z/673.18/12/2017

99	28+010-29+100		Na tym odcinku nie zgłaszano do odbioru i rozliczenia żadnych robót drogowych.			
100	29+100-29+110 SP i SL		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 25 cm RM 2,5 Mpa	ODEBRANE		411/Z/673.18/11/2017, 511/Z/673.18/12/2017
101	29+100-29+110 SP		Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 20 cm	ODEBRANE		415/Z/673.18/11/2017
102	29+110-29+155 SP i SL		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5	ODEBRANE		437/Z/673.18/11/2017, 548/Z/673.18/01/2018 z rewizjami
103	29+155-29+560 SP i SL	KONSTRUKCJA NIE WYSTĘPUJE W PROJEKCIE	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	412/Z/673.18/11/2017 z rewizjami, 512/Z/673.18/12/2017
104			Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 22 cm		Wykonane niezgodnie z projektem. Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstwy leżącej poniżej.	417/Z/673.18/11/2017, 496/Z/673.18/11/2017 z rewizjami
105			Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5		Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstw leżących poniżej.	437/Z/673.18/11/2017, 548/Z/673.18/01/2018 z rewizjami
106	29+560-29+590 SP i SL		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5	ODEBRANE		437/Z/673.18/11/2017, 548/Z/673.18/01/2018 z rewizjami
107	29+590-29+600 SP i SL		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm RM 1,5 Mpa	ODEBRANE		413/Z/673.18/11/2017, 513/Z/673.18/12/2017
108	29+600-29+856		Na tym odcinku nie zgłaszano do odbioru i rozliczenia żadnych robót drogowych.			
109	29+856-30+100		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	584/Z/673.18/12/2017
110	30+100-30+490		Na tym odcinku nie zgłaszano do odbioru i rozliczenia żadnych robót drogowych.			
111	30+490-30+500 SP i SL		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm RM 1,5 Mpa	ODEBRANE		469/Z/673.18/11/2017, 420/Z/673.18/11/2017
112	30+500-30+550 SP i SL		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5	ODEBRANE		549/Z/673.18/01/208, 438/Z/673.18/11/2017 z rewizjami
113	30+550-31+867 SP i SL	KONSTRUKCJA NIE WYSTĘPUJE W PROJEKCIE	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	421/Z/673.18/11/2017 z rewizjami, 470/Z/673.18/12/2017
			Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 22 cm		Wykonane niezgodnie z projektem. Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstwy leżącej poniżej.	425/Z/673.18/11/2017, 474/Z/673.18/11/2017 z rewizjami
			Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5		Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstw leżących poniżej.	549/Z/673.18/01/208, 438/Z/673.18/11/2017 z rewizjami
114	31+867-31+190 SP i SL		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5	ODEBRANE		549/Z/673.18/01/208, 438/Z/673.18/11/2017 z rewizjami
115	31+190-31+210 SP i SL		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm RM 1,5 Mpa	ODEBRANE		422/Z/673.18/11/2017, 471/Z/673.18/12/2017
116	31+210-31+220 SP i SL		Koryto pod konstrukcję	ODEBRANE		254/Z/673.18/10/2017, 445/Z/673.18/11/2017
117	31+220-31+960		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		82/Z/673.18/08/2017
118	31+960-31+970 SP i SL		Warstwa mrozoochronna gr. 30 cm	ODEBRANE		429/Z/673.18/11/2017, 451/Z/673.18/12/2017
119	31+970-32+210 SP i SL		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR6	ODEBRANE	Przed wykonaniem kolejnej warstwy należy naprawić ubytki oraz rozsegregowania w warstwie bitumicznej, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym programem naprawczym.	439/Z/673.18/11/2017, 562/Z/673.18/01/2018,
120	32+210-32+305		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		82/Z/673.18/08/2017
121	32+305-32+594		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	192/Z/673.18/09/2017
122	32+594-32+900		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		82/Z/673.18/08/2017
123	32+900-33+600 SP i SL	KONSTRUKCJA NIE WYSTĘPUJE W PROJEKCIE	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	432/Z/673.18/11/2017, 458/Z/673.18/12/2017 z rewizjami
	32+910-33+600 SP i SL		Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 22 cm		Wykonane niezgodnie z projektem. Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstwy leżącej poniżej.	434/Z/673.18/11/2017, 460/Z/673.18/12/2017 z rewizjami
	32+910-33+600 SP i SL		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5		Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstw leżących poniżej. Dodatkowo rozsegregowanie mieszanek bitumicznej.	440/Z/673.18/11/2017 z rewizjami, 563/Z/673.18/01/2018
124	33+600-33+640 SP i SL		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 6	BRAK ODBIORU	Na łącznym odcinku od km 32+900 do 33+640 wykonana podbudowa bitumiczna uległa miejscowo wyraźnemu rozsegregowaniu, co prowadzi do wykruszeń ziaren i lepiszcza. Brak możliwości kontynuowania robót. Przed wykonaniem kolejnej warstwy należy naprawić wadliwe miejsca w warstwie bądź wymienić uszkodzone fragmenty zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym programem naprawczym.	440/Z/673.18/11/2017 z rewizjami, 563/Z/673.18/01/2018
125	33+640-33+650 SP i SL		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm RM 1,5 Mpa	ODEBRANE		433/Z/673.18/11/2017, 459/Z/673.18/12/2017
126	33+650-34+100		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		82/Z/673.18/08/2017
127	34+100-34+340	KONSTRUKCJA NIE WYSTĘPUJE W PROJEKCIE	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	236/Z/673.18/10/2017
	34+120-34+340		Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 22 cm		Wykonane niezgodnie z projektem. Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstwy leżącej poniżej.	376/Z/673.18/11/2017 z rewizjami
	34+140-34+340		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5		Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstw leżących poniżej.	561/Z/673.18/01/2018 z rewizją
	34+140-34+340 SL		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm KR6		Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstw leżących poniżej.	607/Z/673.18/01/2018 z rewizjami

128	34+340-34+440 SP		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5	BRAK ODBIORU	Na łącznym odcinku od km 34+260 do 34+580 wykonana podbudowa bitumiczna uległa miejscowo wyraźnemu rozsegregowaniu, co prowadzi do wykruszeń ziaren i lepiszcza. Brak możliwości kontynuowania robót. Przed wykonaniem kolejnej warstwy należy naprawić wadliwe miejsca w warstwie bądź wymienić uszkodzone fragmenty zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym programem naprawczym.	561/Z/673.18/01/2018 z rewizją
129	34+340-34+440 SL		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm KR6	BRAK ODBIORU		607/Z/673.18/01/2018 z rewizjami
130	34+440-34+600	KONSTRUKCJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	230/Z/673.18/10/2017
	34+440-34+600		Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 22 cm		Wykonane niezgodnie z projektem. Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstwy leżącej poniżej.	377/Z/673.18/11/2017
	34+440-34+600		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5		Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstw leżących poniżej.	561/Z/673.18/01/2018 z rewizją
	34+440-34+550 SL		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm KR6		Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstw leżących poniżej.	607/Z/673.18/01/2018 z rewizjami
131	34+600- 34+730		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5	BRAK ODBIORU	Naprzęmiotowym odcinku wykonana podbudowa bitumiczna uległa miejscowo wyraźnemu rozsegregowaniu, co prowadzi do wykruszeń ziaren i lepiszcza. Brak możliwości kontynuowania robót. Przed wykonaniem kolejnej warstwy należy naprawić wadliwe miejsca w warstwie bądź wymienić uszkodzone fragmenty zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym programem naprawczym.	561/Z/673.18/01/2018 z rewizją,
132	34+730- 35+510		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5	ODEBRANE	Naprzęmiotowym odcinku wykonana podbudowa bitumiczna uległa miejscowo wyraźnemu rozsegregowaniu, co prowadzi do wykruszeń ziaren i lepiszcza. Brak możliwości kontynuowania robót. Przed wykonaniem kolejnej warstwy należy naprawić wadliwe miejsca w warstwie bądź wymienić uszkodzone fragmenty zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym programem naprawczym.	299/Z/673.18/10/2017
133	35+510-35+520		Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 20 cm	ODEBRANE		189/Z/673.18/09/2017
134	35+520-35+540		Warstwa mrozochronna gr. 30 cm	ODEBRANE		150/Z/673.18/09/2017
135	35+540-35+640		Na tym odcinku nie zgłaszano do odbioru i rozliczenia żadnych robót drogowych.			
136	35+640-35+928		Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	524/Z/673.18/12/2017
137	35+928-36+978		Wykop z transportem gruntu na odkład/ Wymiana gruntu	ODEBRANE		39/Z/673.18/05/2017
			Nasyp z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu / Wymiana gruntu			40/Z/673.18/05/2017
138	36+978-36+000		Wykonanie nasypów mechanicznie z pozyskaniem i transportem gruntu z ukopu	ODEBRANE	Zakończono na warstwie nasypu	47/Z/673.18/06/2017
139	36+000-36+010		Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 20 cm	ODEBRANE		182/Z/673.18/09/2017
140	36+010- 37+480		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5	ODEBRANE		334/Z/673.18/10/2017,
141	37+480- 37+500		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	564/Z/673.18/01/2018
142	37+500-37+570	KONSTRUKCJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	228/Z/673.18/10/2017
			Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 22 cm		Wykonane niezgodnie z projektem. Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstwy leżącej poniżej.	374/Z/673.18/11/2017 z rewizjami
			Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5		Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstw leżących poniżej.	564/Z/673.18/01/2018
143	37+570-37+700		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 6	BRAK ODBIORU	Naprzęmiotowym odcinku wykonana podbudowa bitumiczna uległa miejscowo wyraźnemu rozsegregowaniu, co prowadzi do wykruszeń ziaren i lepiszcza. Brak możliwości kontynuowania robót. Przed wykonaniem kolejnej warstwy należy naprawić wadliwe miejsca w warstwie bądź wymienić uszkodzone fragmenty zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym programem naprawczym.	564/Z/673.18/01/2018
144	37+700+38+140	KONSTRUKCJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM	Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm RM 1,5 Mpa	BRAK ODBIORU	Wykonane niezgodnie z projektem.	227/Z/673.18/10/2017
	37+700+38+130		Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 22 cm		Wykonane niezgodnie z projektem. Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstwy leżącej poniżej.	375/Z/673.18/11/2017 z rewizjami
	37+700+38+110		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5		Warstwa wykonana pomimo braku odbioru warstw leżących poniżej.	564/Z/673.18/01/2018
145	38+140-38+160		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		4/Z/673.18/03/2017
146	38+160-38+260		BAZA PRZEŁADUNKOWA WYKONAWCY			
147	38+200-38+270		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		776/Z/673.18/05/2018, 1/Z/673.18/03/2017
148	38+270-38+290		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm RM 1,5 Mpa	ODEBRANE		153/Z/673.18/09/2017
149	38+290-38+380		Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 20 cm	ODEBRANE		140/Z/673.18/09/2017

150	38+380-41+070		Podbudowa z betonu asfaltowego gr. 12 cm KR 5	ODEBRANE	Naprzemiotowym odcinku wykonana podbudowa bitumiczna uległa miejscowo wyraźnemu rozsegregowaniu, co prowadzi do wykruszeń ziaren i lepiscza. Brak możliwości kontynuowania robót. Przed wykonaniem kolejnej warstwy należy naprawić wadliwe miejsca w warstwie bądź wymienić uszkodzone fragmenty zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym programem naprawczym.	333/Z/673.18/10/2017, 274/Z/673.18/10/2017, 300/Z/673.18/10/2017
151	41+070-41+080		Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa gr. 20 cm	ODEBRANE		119/Z/673.18/08/2017
152	41+080-41+100		Ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm RM 1,5 Mpa	ODEBRANE		104/Z/673.18/08/2017
153	41+100-41+200		Podłoże pod nasyp	ODEBRANE		117/Z/673.18/08/2017
154	41+200-41+320		Wykop z transportem urobku do wbudowania w nasyp	BRAK ODBIORU	Brak badań potwierdzających przydatność gruntów z wykopu do budowy nasypu (wg SST D.02.01.01. p. 2.3.). Wykop przedłożony do odbioru i rozliczenia jest (wg pomiarów Wykonawcy) niezgodny z SST D.02.01.01. (p. 5.2.6. oraz p .8.)	730/Z/673.18/04/2018
155	41+320-41+330		Mechaniczne usunięcie ziemi urodzajnej	ODEBRANE		776/Z/673.18/05/2018


Michał Szewczyk
Kierownik Zespołu Nadzoru