

Zestawienie z dnia 20.08.2018

Zestawienie wykonanych robót z podziałem na odcinki - roboty nie odebrane

Usunięcie humusu pokazano na inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robót.

Przepusty P-3 w km 26+ 559.5 i P-6 w km 29+ 248,1	objazd przepustu: <i>usunięcie humusu</i> <i>wykonanie nasypów (pod objazdami przepustów)</i> wykonano bariery ochronne objazdu nawierzchnia z płyt prefabrykowanych żelbetowych przepust: roboty rozbiórkowe roboty ziemne wzmocnienie podłoża fundamentów bezpośrednich (geosyntetyki) P-3 wykonanie ustroju rurowego dł. 15.07 (dł. projektowana 15.08) P-6 wykonanie ustroju rurowego dł. 13.83 (dł.projektowana 13.82) wykonanie zasypki, geosyntetyków, drenażu obruk skarp nasypu (w trakcie realizacji) Przepust (nawierzchnia) zasypka zabezpieczona płytami prefabrykowanymi
(na dzień dzisiejszy ruch odbywa się po objeździe)	
Przepust P-15 w km 40+761,7	<i>usunięcie humusu</i> wykonanie nasypu fragment bariery ochronnych stalowych
Przepust P-13 w km 38+ 338	usunięcie humusu wykonanie nasypu bariery ochronne stalowe w całości nawierzchnia z płyt drogowych częściowo rozebrana
Przepust P-12 w km 34+ 827	usunięcie humusu wykonanie nasypu bariery ochronne stalowe w całości nawierzchnia z płyt drogowych częściowo rozebrana
Przepust P-10 w km 31+632	usunięcie humusu bagrowanie odcinki około 100m
Przepust P-8 w km 30+570	częściowe odmulenie rowu na docinku około 250m bagrowanie odcinki około 100m
Przepust P-7 w km 29+877,7	usunięcie humusu bagrowanie odcinki około 100m
Most M-1 w km 37+464	dojazdy tymczasowe do obiektu z płyt drogowych (obydwie strony) ścianki szczelne wykop w ściankach zalany wodą